



# **Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)**

*Archivio di Stato di Novara*

*Via dell'Archivio 2 - 28100 Novara*

*0.4 - Programmazione*

*Tecnico incaricato*  
*Architetto Francesco Guercio*

## **Indice del documento**

<b>1. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO CON DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ.....</b>	<b>3</b>
1.1 Cronoprogramma su base quinquennale.....	3
1.2 Piano di monitoraggio (quinquennale).....	8

# 1. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO CON DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ

## 1.1 CRONOPROGRAMMA SU BASE QUINQUENNALE

Rispetto agli adeguamenti in progetto individuati nella sezione precedente, si riporta di seguito un cronoprogramma indicativo con ordine di priorità, suddiviso anch'esso per ambiti di criticità e per struttura considerata.

I criteri utilizzati per definire le priorità riguardano principalmente gli indici di criticità valutati nell'analisi eseguita in fase preliminare del presente Piano ed il relativo importo delle opere.

Di seguito il cronoprogramma suddiviso per cinque anni:

<b>CRONOPROGRAMMA PRIMO ANNO</b>						
<b>NOME DELL'ATTIVITÀ</b>	<b>AREA D'INTERVENTO</b>	<b>PIANO</b>	<b>SCHEDA DI RIF.</b>	<b>DATA INIZIO</b>	<b>DATA FINE</b>	<b>DURATA in giorni</b>
SMONTAGGIO PORTA D'INGRESSO ARCHIVIO	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 1			1
MODIFICA PORTA D'INGRESSO ARCHIVIO	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 1			15
MANOMISSIONE PAVIMENTAZIONE	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 1			5
SCAVO PER CREAZIONE RAMPE	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 1			4
CREAZIONE RAMPE D'INGRESSO	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 1			12
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 1			7
MONTAGGIO BUSSOLA D'INGRESSO	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 1			7
PULIZIA FINALE	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 1			1
SPOSTAMENTO QUADRI ELETTRICI	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 2			20
MODIFICA RINGHIERA SCALA	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 2			15
INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 2			10
SISTEMAZIONI MURARIE	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 2			5

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

PULIZIA FINALE	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 2			1
----------------	----------	-------	----------	--	--	---

<b>CRONOPROGRAMMA SECONDO ANNO</b>						
<b>NOME DELL'ATTIVITÀ</b>	<b>AREA D'INTERVENTO</b>	<b>PIANO</b>	<b>SCHEDA DI RIF.</b>	<b>DATA DI INIZIO</b>	<b>DATA FINE</b>	<b>DURATA in giorni</b>
DEMOLIZIONE OSTACOLI LATERALI SCALA	CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SALA LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4			4
RIMOZIONE MARMI	CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SALA LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4			7
SISTEMAZIONE MURAIA SCALE	CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SALA LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4			7
POSA NUOVI MARMI	CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SALA LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4			15
INSTALLAZIONE MONTASCALE	CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SALA LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4			7
SISTEMAZIONI MURAIE	CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SALA LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4			5
IMBIANCATURA E PULIZIA FINALE	CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SALA LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4			3
SPOSTAMENTO QUADRI ELETTRICI	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5			20
DEMOLIZIONE PORZIONE DI SOLAIO	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5			2
DEMOLIZIONE PORZIONE DI MURATURA	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5			2
CREAZIONE MURI DI ALLOGGIAMENTO MONTASCALE	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5			5
INTONACATURA DELLE MURATURE E OPERE DI FINITURA	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5			5
CREAZIONE NUOVA PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5			5
INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5			7
POSA ELEMENTI PROTETTIVI	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5			3
PULIZIA FINALE	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5			1

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

<b>CRONOPROGRAMMA TERZO ANNO</b>						
<b>NOME DELL'ATTIVITÀ</b>	<b>AREA D'INTERVENTO</b>	<b>PIANO</b>	<b>SCHEDA DI RIF.</b>	<b>DATA DI INIZIO</b>	<b>DATA FINE</b>	<b>DURATA in giorni</b>
INSTALLAZIONE DISPOSITIVI TATTILI, MURALI	TUTTI I LOCALI APERTI AL PUBBLICO	TERRA	SCHEDA 8			20
SMONTAGGIO SANITARI	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6			1
SMONTAGGIO PORTA D'INGRESSO	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6			1
DEMOLIZIONE PARETE DIVISORIA BAGNO	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6			3
MODIFICA PUNTI ACQUA	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6			3
SISTEMAZIONI MURARE	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6			4
SISTEMAZIONE RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6			4
POSA NUOVI SANITARI	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6			1
POSA NUOVA RUBINETTERIA	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6			1
IMBIANCATURA E PULIZIA FINALE	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6			5
SMONTAGGIO PORTA	COLLEGAMENTO SALE LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4			1
CREAZIONE PORZIONE DI MURATURA PER INSTALLAZIONE NUOVA PORTA	COLLEGAMENTO SALE LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4			5
POSA FALSO TELAIO	COLLEGAMENTO SALE LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4			1
INSTALLAZIONE NUOVA PORTA	COLLEGAMENTO SALE LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4			1
IMBIANCATURA E PULIZIA FINALE	COLLEGAMENTO SALE LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4			3
SMONTAGGIO PORTA SALA PAUSA	COLLEGAMENTO SALA ORDINAMENTI SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3			1
ALLARGAMENTO PORTA SALA PAUSA	COLLEGAMENTO SALA ORDINAMENTI SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3			3
INSTALLAZIONE NUOVA PORTA	COLLEGAMENTO SALA ORDINAMENTI SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3			2
SMONTAGGIO PORTA CORRIDOIO	COLLEGAMENTO SALA ORDINAMENTI SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3			1

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

CREAZIONE TELAIO DI SUPPORTO NUOVA PORTA	COLLEGAMENTO SALA ORDINAMENTI SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3			3
POSA DALSO TELAIO	COLLEGAMENTO SALA ORDINAMENTI SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3			1
INSTALLAZIONE NUOVA PORTA	COLLEGAMENTO SALA ORDINAMENTI SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3			2
PULIZIA FINALE	COLLEGAMENTO SALA ORDINAMENTI SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3			1

### CRONOPROGRAMMA QUARTO ANNO

NOME DELL'ATTIVITÀ	AREA D'INTERVENTO	PIANO	SCHEDA DI RIF.	DATA INIZIO	DATA FINE	DURATA in giorni
SMONTAGGIO SCALA DI EMERGENZA IN FERRO	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 4			4
SMANTELLAMENTO AUTOBLOCCANTI IN CORTILE	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3			3
SCAVO PER NUOVA FONDAZIONE	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3			4
NUOVA FONDAZIONE	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3			10
MONTAGGIO STRUTTURA RAMPA IN ACCIAIO	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3			10
MONTAGGIO RAMPA	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3			5
MONTAGGIO PARAPETTI	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3			5
VERNICIATURE CON PROTETTIVI	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3			5
PULIZIA FINALE	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3			1

### CONOPROGRAMMA QUINTO ANNO

NOME DELL'ATTIVITÀ	AREA D'INTERVENTO	PIANO	SCHEDA DI RIF.	DATA INIZIO	DATA FINE	DURATA in giorni
SMONTAGGIO CORPO IN VETRO	CORPO VETRATO	TERRA	SCHEDA 4			10
SMONTAGGIO STRUTTURA DI SUPPORTO CORPO IN VETRO	CORPO VETRATO	TERRA	SCHEDA 7 A,B,C			15
SMONTAGGIO ASCENSORE	CORPO VETRATO	TERRA	SCHEDA 7 A,B,C			10

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

POSA NUOVO ASCENSORE	CORPO VETRATO	TERRA E PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C			18
POSA NUOVI ELEMENTI STRUTTURALI	CORPO VETRATO	TERRA E PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C			20
SMONTAGGIO FINESTRA PIANO PRIMO	CORPO VETRATO	PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C			1
DEMOLIZIONE PORZIONE MURARIA PIANO PRIMO	CORPO VETRATO	PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C			3
RIQUADRATURA APERTURA	CORPO VETRATO	PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C			4
POSA MARMETTO	CORPO VETRATO	PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C			3
CREAZIONE COLLEGAMENTO ASCENSORE PIANO PRIMO	CORPO VETRATO	PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C			
CREAZIONE NUOVA COPERTURA	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA E PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C			10
CREAZIONE NUOVE PARETI VETRATE	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA E PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C			5
OPERE DI VERIFICA	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA E PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C			2
PULIZIA FINALE	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA E PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C			4

## **1.2 PIANO DI MONITORAGGIO (QUINQUENNALE)**

Come più volte ripetuto all'interno del presente piano, il P.E.B.A. prevede per sua intrinseca natura un'azione continuativa su più livelli che, partendo dalla rilevazione delle criticità, prosegue con l'individuazione degli interventi necessari al loro superamento ed infine, giunga alla sua piena attuazione.

Questo procedimento, già di per sé lungo e non privo di difficoltà, si protrarrà nel tempo in ragione di una struttura seppur piccola ma complessa da indagare e dalle diverse quantità di elementi da prendere di volta in volta in considerazione.

Insieme alla Direzione dell'Archivio di Stato di Novara, durante la prima fase di questo lavoro è stato stabilito un perimetro d'azione che ha portato alla definizione dei locali e dei percorsi da prendere in considerazione nella presente trattazione. Consapevoli che l'oggetto di analisi considerato non esaurisca tutti gli ambiti meritevoli di intervento all'interno dell'Archivio, il Piano prefigura già fin d'ora la necessità di procedere, oltre all'attività di monitoraggio sull'applicazione degli interventi previsti, all'integrazione eventuale del presente documento con l'inserimento di ambiti di analisi ulteriori. Attraverso una scelta dettata da molteplici ragioni di opportunità/priorità, in quello che possiamo considerare il primo step di un lavoro di più ampio respiro, si è deciso di iniziare prendendo in esame le parti maggiormente frequentate e più significative dell'Archivio di Stato di Novara, quali la sala studio, gli uffici, la sala consultazione e la Chiesa della ex Maddalena.

Considerato che monitorare significa seguire il percorso di attuazione di quanto elaborato e pianificato, il sistema di monitoraggio previsto nel P.E.B.A. si fonda sulla ricerca di informazioni relative ad:

- avanzamento fisico dei progetti e delle attività connesse al Piano nel suo complesso;
- avanzamento finanziario, cioè all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie messe a disposizione;
- avanzamento procedurale, ossia al percorso dei passaggi formali necessari (ad es. bandi, appalti, autorizzazioni, nulla osta ecc.).

La logica del monitoraggio presuppone quindi l'esistenza di un disegno alla base della pianificazione, perché solo a fronte di obiettivi chiaramente fissati dal Piano, sarà possibile individuare le finalità delle attività introdotte e giudicarne la rispondenza alle aspettative iniziali e l'efficienza nel raggiungimento delle finalità.

Come la fase di predisposizione del Piano, anche le successive fasi di monitoraggio e valutazione pre-interventi e post-interventi dovranno essere affidate ad un Gruppo di Lavoro, possibilmente



*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

---

intersettoriale, al quale sarà richiesto di:

- definire, sulla base degli indicatori di priorità riportati nel Piano, integrate con ulteriori valutazioni di natura economica e politica, rispetto al “cronoprogramma” degli interventi descritto sopra;
- dare seguito alle fasi esecutive e realizzative dei progetti;
- eseguire il monitoraggio vero e proprio, che consisterà nella raccolta di dati e informazioni necessari a valutare lo stato di avanzamento degli interventi programmati e la loro rispondenza alle finalità per i quali sono stati predisposti e ai caratteri della soluzione originaria;
- svolgere una valutazione in itinere, che si servirà delle informazioni rese disponibili dal monitoraggio, per stabilire l'esigenza o meno di introdurre modifiche alla soluzione di progetto originaria o agli aspetti amministrativi, organizzativi e realizzativi del procedimento, per garantirne una prosecuzione spedita;
- effettuare la valutazione post-interventi, che servirà ad esprimere giudizi complessivi sull'efficacia delle realizzazioni concluse e a distinguere le problematiche risolte dalle criticità rimaste irrisolte.

Per garantire la corretta applicazione di tutto quanto riportato all'interno del presente Piano, in linea con quanto previsto dalle recenti Linee Guida del Ministero per i beni e le attività culturali Direzione generale Musei per la redazione dei P.E.B.A., si segnala la necessità per l'Archivio di Stato di Novara di individuare la figura dell'Accessibility Manager (tecnico facente parte all'organico dell'Archivio o professionista esterno incaricato formato sul tema dell'accessibilità) che, in un ambito tecnico garantisca la presenza della professionalità e delle competenze necessarie.

Di seguito le tabelle contenenti la previsione degli interventi da monitorare come da cronoprogramma, nei prossimi 5 anni e reattivi costi orientativi desunti dalla sezione 03 - Progettazione.

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

**MONITORAGGIO PRIMO ANNO**

NOME DELL'ATTIVITÀ	AREA D'INTERVENTO	PIANO	SCHEDA DI RIF.
SMONTAGGIO PORTA D'INGRESSO ARCHIVIO	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 1
MODIFICA PORTA D'INGRESSO ARCHIVIO	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 1
MANOMISSIONE PAVIMENTAZIONE	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 1
SCAVO PER CREAZIONE RAMPE	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 1
CREAZIONE RAMPE D'INGRESSO	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 1
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 1
MONTAGGIO BUSSOLA D'INGRESSO	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 1
PULIZIA FINALE	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 1
SPOSTAMENTO QUADRI ELETTRICI	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 2
MODIFICA RINGHIERA SCALA	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 2
INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 2
SISTEMAZIONI MURARIE	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 2
PULIZIA FINALE	INGRESSO	TERRA	SCHEDA 2
<b>COSTI ORIENTATIVI PRIMO ANNO: € 72.000,00</b>			

**MONITORAGGIO SECONDO ANNO**

NOME DELL'ATTIVITÀ	AREA D'INTERVENTO	PIANO	SCHEDA DI RIF.
DEMOLIZIONE OSTACOLI LATERALI SCALA	CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SALA LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4
RIMOZIONE MARMI	CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SALA LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4
SISTEMAZIONE MURAIA SCALE	CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SALA LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4
POSA NUOVI MARMI	CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SALA LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4
INSTALLAZIONE MONTASCALE	CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SALA LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4
SISTEMAZIONI MURAIE	CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SALA LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4
IMBIANCATURA E PULIZIA FINALE	CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SALA LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4
SPOSTAMENTO QUADRI ELETTRICI	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5
DEMOLIZIONE PORZIONE DI SOLAIO	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5
DEMOLIZIONE PORZIONE DI MURATURA	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5
CREAZIONE MURI DI ALLOGGIAMENTO MONTASCALE	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5
INTONACATURA DELLE MURATURE E OPERE DI FINITURA	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5
CREAZIONE NUOVA PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5
INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5
POSA ELEMENTI PROTETTIVI	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5
PULIZIA FINALE	COLLEGAMENTO CHIESA UFFICI	TERRA	SCHEDA 5
<b>COSTI ORIENTATIVI SECONDO ANNO: € 104.500,00</b>			

**MONITORAGGIO TERZO ANNO**

NOME DELL'ATTIVITÀ	AREA D'INTERVENTO	PIANO	SCHEDA DI RIF.
INSTALLAZIONE DISPOSITIVI TATTILI, MURALI	TUTTI I LOCALI APERTI AL PUBBLICO	TERRA	SCHEDA 8
SMONTAGGIO SANITARI	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6
SMONTAGGIO PORTA D'INGRESSO	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6
DEMOLIZIONE PARETE DIVISORIA BAGNO	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6
MODIFICA PUNTI ACQUA	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6
SISTEMAZIONI MURARE	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6
SISTEMAZIONE RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6
POSA NUOVI SANITARI	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6
POSA NUOVA RUBINETTERIA	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6
IMBIANCATURA E PULIZIA FINALE	BAGNO PIANO PRIMO	PRIMO	SCHEDA 6
SMONTAGGIO PORTA	COLLEGAMENTO SALE LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4
CREAZIONE PORZIONE DI MURATURA PER INSTALLAZIONE NUOVA PORTA	COLLEGAMENTO SALE LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4
POSA FALSO TELAIO	COLLEGAMENTO SALE LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4
INSTALLAZIONE NUOVA PORTA	COLLEGAMENTO SALE LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4
IMBIANCATURA E PULIZIA FINALE	COLLEGAMENTO SALE LETTURA BAGNO DISABILI	TERRA	SCHEDA 4
SMONTAGGIO PORTA SALA PAUSA	COLLEGAMENTO SALA ORDINAMENTI SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3
ALLARGAMENTO PORTA SALA PAUSA	COLLEGAMENTO SALA ORDINAMENTI SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3
INSTALLAZIONE NUOVA PORTA	COLLEGAMENTO SALA ORDINAMENTI SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3
SMONTAGGIO PORTA CORRIDOIO	COLLEGAMENTO SALA ORDINAMENTI SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3

*Ministero della cultura*  
*Archivio di Stato di Novara*

CREAZIONE TELAIO DI SUPPORTO NUOVA PORTA	COLLEGAMENTO SALA ORDINAMENTI SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3
POSA DALSO TELAIO	COLLEGAMENTO SALA ORDINAMENTI SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3
INSTALLAZIONE NUOVA PORTA	COLLEGAMENTO SALA ORDINAMENTI SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3
PULIZIA FINALE	COLLEGAMENTO SALA ORDINAMENTI SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3
<b>COSTI ORIENTATIVI TERZO ANNO: € 37.956,00</b>			

### **MONITORAGGIO QUARTO ANNO**

NOME DELL'ATTIVITÀ	AREA D'INTERVENTO	PIANO	SCHEDA DI RIF.
SMONTAGGIO SCALA DI EMERGENZA IN FERRO	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 4
SMANTELLAMENTO AUTOBLOCCANTI IN CORTILE	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3
SCAVO PER NUOVA FONDAZIONE	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3
NUOVA FONDAZIONE	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3
MONTAGGIO STRUTTURA RAMPA IN ACCIAIO	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3
MONTAGGIO RAMPA	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3
MONTAGGIO PARAPETTI	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3
VERNICIATURE CON PROTETTIVI	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3
PULIZIA FINALE	USCITA DI SICUREZZA SALA PAUSA	TERRA	SCHEDA 3
<b>COSTI ORIENTATIVI QUARTO ANNO: € 30.000,00</b>			

**MONITORAGGIO QUINTO ANNO**

NOME DELL'ATTIVITÀ	AREA D'INTERVENTO	PIANO	SCHEDA DI RIF.
SMONTAGGIO CORPO IN VETRO	CORPO VETRATO	TERRA	SCHEDA 4
SMONTAGGIO STRUTTURA DI SUPPORTO CORPO IN VETRO	CORPO VETRATO	TERRA	SCHEDA 7 A,B,C
SMONTAGGIO ASCENSORE	CORPO VETRATO	TERRA	SCHEDA 7 A,B,C
POSA NUOVO ASCENSORE	CORPO VETRATO	TERRA E PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C
POSA NUOVI ELEMENTI STRUTTURALI	CORPO VETRATO	TERRA E PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C
SMONTAGGIO FINESTRA PIANO PRIMO	CORPO VETRATO	PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C
DEMOLIZIONE PORZIONE MURARIA PIANO PRIMO	CORPO VETRATO	PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C
RIQUADRATURA APERTURA	CORPO VETRATO	PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C
POSA MARMETTO	CORPO VETRATO	PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C
CREAZIONE COLLEGAMENTO ASCENSORE PIANO PRIMO	CORPO VETRATO	PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C
CREAZIONE NUOVA COPERTURA	CORPO VETRATO	TERRA E PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C
CREAZIONE NUOVE PARETI VETRATE	CORPO VETRATO	TERRA E PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C
OPERE DI VERIFICA	CORPO VETRATO	TERRA E PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C
PULIZIA FINALE	CORPO VETRATO	TERRA E PRIMO	SCHEDA 7 A,B,C
<b>COSTI ORIENTATIVI QUINTO ANNO: € 360,000,00</b>			